

Số: /TB-UBND

Phú Thọ, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm hợp về tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường Quang Tiến – Thịnh Minh, Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh, dự án Khu công nghiệp Yên Quang, dự án Đường vào khu công nghiệp Yên Quang kết hợp phục vụ dân sinh và các dự án khác

Ngày 21 tháng 11 năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm hợp về tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Đường Quang Tiến – Thịnh Minh (giai đoạn 1), Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh, dự án: Khu công nghiệp Yên Quang, dự án: Đường vào khu công nghiệp Yên Quang kết hợp phục vụ dân sinh và các dự án khác.

Tham gia có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình. Đồng chí bí thư, Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương Mại Đa Hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình.

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã báo cáo và các ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận như sau:

Giao Ủy ban nhân dân xã Thịnh Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn xã, đặc biệt là các dự án như dự án: Đường Quang Tiến – Thịnh Minh (giai đoạn 1), dự án: Cấp bách đề ngăn lũ chống ngập úng Pheo- Chẹ hạ du sông Đà (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) dự án: Đường nối cụm công nghiệp Tiên Tiến với Khu Công nghiệp Yên Quang kết hợp đường gom của đường Hòa Lạc- Hòa Bình...chậm nhất trước ngày **27/11/2025** bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án Khu vực Hòa Bình để triển khai thực hiện dự án: Đường Quang Tiến - Thịnh Minh (giai đoạn 1), nhằm đáp ứng tiến độ giải ngân và tiến độ thi công của các công trình.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án Khu vực Hòa Bình chậm nhất trước ngày **25/11/2025** tổ chức họp với các đơn vị thi công để chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phải giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, đồng thời bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng (trước tết Nguyên đán năm 2026) đối với dự án: Đường Quang Tiến – Thịnh Minh (giai đoạn 1).

Đối với dự án: Cấp bách đề ngăn lũ chống ngập úng Pheo- Chẹ hạ du sông Đà (giai đoạn 1 và giai đoạn 2). Giao Ủy ban nhân dân xã Thịnh Minh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, làm cơ sở để giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

1. Đối với dự án Khu công nghiệp Thịnh Minh: Trước ngày 31/12/2025 UBND xã phải hoàn thành các thủ tục để công khai niêm yết dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng với diện tích khoảng 20ha.

2. Đối với cụm Công nghiệp Thịnh Minh 1: Chậm nhất trước ngày 31/12/2025 UBND xã phải hoàn thành các thủ tục để công khai niêm yết dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng với diện tích khoảng 50ha.

3. Đối với dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh: Trước ngày 25/12/2025 UBND xã phải phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư để tiến hành các thủ tục giao đất.

4. Đối với dự án: Đường nối cụm công nghiệp Tiên Tiến với Khu Công nghiệp Yên Quang kết hợp đường gom của đường Hòa Lạc- Hòa Bình: Giao Ủy ban nhân dân xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt dự toán bồi thường đối với cụm trường học, Trạm y tế, xã Yên Quang cũ. Đồng thời trước ngày 24/11/2025 Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp với nhà thầu thi công để giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường GPMB, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có), tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tạo điều kiện tối đa cho đơn vị thi công tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ của dự án. Giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, sớm trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các phần diện tích còn lại xong trước **ngày 15/12/2025**.

5. Đối với các dự án còn lại: Giao các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu triển khai thực hiện theo Thông báo Kết luận số 314/TB-UBND ngày 29/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NN&MT, TC;
- Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình;
- TT phát triển quỹ đất Khu vực Hòa Bình;
- Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh;
- Đảng ủy, UBND xã Thịnh Minh;
- Công ty CP Thương Mại Dại Hợp, Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty CP An Việt Hòa Bình.
- CVP, các PCVP;
- Phòng NN&MT (đ/c Đồng);
- Phòng CNXD: CN1, 2, 3;
- Lưu: VT, CN9 (Ng. K)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Tuấn Dũng

