

Số: /TB-UBND

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Ngày 22/4/2025, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc về giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (sau đây viết tắt là Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46). Cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn; Đại diện Ban Quản lý dự án 85, Khu Quản lý đường bộ II, Công ty CP Cấp nước Nghệ An.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dự án, ý kiến thảo luận của các sở, ngành; địa phương, chủ đầu tư tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận như sau:

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, UBND huyện Nam Đàn được UBND tỉnh giao thực hiện tiểu dự án GPMB là dự án trọng điểm, tạo nền tảng về hạ tầng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới và lâu dài, việc đẩy nhanh tiến độ, thực hiện có hiệu quả dự án, đồng thời thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công là rất cấp thiết. Trong thời gian qua, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của UBND huyện Nam Đàn, tinh thần phối hợp của các Sở, ngành, chủ đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kết quả tính từ thời điểm chủ đầu tư hoàn thành bàn giao cọc GPMB (12/9/2024) đến nay dự án đã bàn giao mặt bằng được 5,55/10,7km (đạt 51,4%).

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết, công tác bàn giao mặt bằng của các địa phương vẫn chưa đạt theo yêu cầu UBND tỉnh giao, khối lượng công việc GPMB còn lại rất lớn (còn vướng 5,2km/10,7km, chiếm 48,6%, ảnh hưởng đến 540 hộ dân) trong khi thời gian thực hiện dự án theo phê duyệt phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Nguyên nhân chủ yếu là do các công tác xác nhận nguồn gốc đất, áp giá, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường; tiến độ xét duyệt đối tượng vào khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật còn chậm... ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Để thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng¹ về mốc hoàn thành bàn giao mặt bằng

¹ Công văn số 2554/BXD-QLXD ngày 24/4/2025 của Bộ Xây dựng (kèm theo).

dự án, kịp thời hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư và đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, yêu cầu các Sở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung quyết liệt thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND huyện Nam Đàn:

Tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 20/6/2025, trong đó:

- Kiện toàn Hội đồng GPMB huyện, tập trung, bố trí đầy đủ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB, khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm làm cơ sở lập, niêm yết, phê duyệt phương án, tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân, trong đó lưu ý hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong quá trình thực hiện; lập kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết làm cơ sở theo dõi tiến độ triển khai.

- Đối với các đoạn không phải thực hiện bồi thường GPMB (đất trống, không ảnh hưởng đến hộ dân), bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2025; các hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp còn lại bàn giao mặt bằng trước ngày 10/5/2025; các hộ ảnh hưởng đất ở bàn giao mặt bằng trước ngày 20/5/2025; các hộ ảnh hưởng đến đất khác, hoàn thành hồ sơ xác nhận kiểm kê, kiểm đếm trước ngày 20/5/2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư để kịp thời hoàn thành, giao đất cho các hộ dân trước ngày 20/5/2025. Trong đó, ưu tiên GPMB và bàn giao mặt bằng các đoạn nền đường cần phải xử lý nền đất yếu do chờ thời gian gia tải, chờ lún kéo dài và vị trí các cầu².

- Khẩn trương đôn đốc các đơn vị chủ quản các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, viễn thông,...) thực hiện công tác di dời theo quy định trước ngày 30/5/2025; tập trung di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do huyện phụ trách: hạ tầng điện chiếu sáng, cây xanh trước ngày 20/5/2025, hạ tầng điện trung hạ thế trước ngày 30/5/2025; trường hợp khó khăn kịp thời có văn bản phương án cụ thể gửi cấp có thẩm quyền đề xuất xem xét hỗ trợ.

2. Các sở, ngành:

- *Sở Xây dựng*: chủ trì đôn đốc địa phương, đơn vị thực hiện công tác GPMB dự án đảm bảo yêu cầu tiến độ, đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

- *Sở Nông nghiệp và Môi trường*: ưu tiên giải quyết hồ sơ, kịp thời có văn bản trả lời hướng dẫn, tháo gỡ để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

- *Sở Tài chính*: Kịp thời xem xét, tham mưu hỗ trợ kinh phí công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo quy định (trong thời gian 03 ngày từ khi có đề xuất); rà soát, nghiên cứu, tham khảo cách làm của các địa phương khác về cơ chế chính sách hỗ trợ các hộ ảnh hưởng đất vườn, đất nông nghiệp xem kẽ trong đất ở, báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/4/2025.

² Các đoạn Km22+083 - Km22+200; Km22+400 -Km22+629; Km27+879 - Km28+068; Km29+300 - Km29+920; Km30+151 - Km30+520 và 02 cầu (cầu Mượu, cầu De).

3. Đề nghị Ban Quản lý dự án 85:

- Tích cực, chủ động phối hợp tốt với các địa phương, sở ngành, đơn vị trong công tác tuyên truyền vận động, bồi thường GPMB, giải quyết các khó khăn vướng mắc, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công tác liên quan khác.

- Cùng với địa phương thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin chi tiết các khối lượng đã thực hiện, các khó khăn vướng mắc (chi tiết của từng hộ dân, từng loại đất, thuộc địa bàn của từng xã...), đồng thời tổng hợp báo cáo định kỳ (vào ngày 15 và 30 hàng tháng) và đột xuất khi có đề nghị về UBND tỉnh, Sở Xây dựng để theo dõi, tham mưu báo cáo và kịp thời xem xét chỉ đạo.

- Tập trung chỉ đạo nhà thầu huy động máy móc thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn đã bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm; trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hoàn trả các hệ thống thủy lợi phục vụ người dân sản xuất.

4. Công ty CP Cấp nước Nghệ An: Khẩn trương lên phương án, tập trung di dời đường ống nước các đoạn đã bàn giao mặt bằng trước ngày 10/5/2025, đối với các đoạn còn lại thực hiện di dời theo tiến độ GPMB nhưng cần bố trí cán bộ đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường để kịp thời phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 trong quá trình thi công.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh thông báo cho các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân liên quan biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Đường bộ VN (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (LB).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Thanh Tùng