

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngày 07/10/2025, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung đoàn 925, Cảng Hàng không Phù Cát, UBND xã Phù Cát, UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát là dự án trọng điểm của tỉnh, có vai trò rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Do đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan phải tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế hiện trường, vẫn còn rất nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ bản không đảm bảo yêu cầu tiến độ đến thời điểm hiện tại. Để khắc phục tình trạng nêu trên, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp tập trung triển khai công việc khoa học, hợp lý, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để đảm kế hoạch tiến độ chung của dự án, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án tổng thể và chi tiết từng hạng để đảm bảo thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch tiến độ dự án; yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị có liên quan phải ký cam kết đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, quán triệt đến các đơn vị thi công xây dựng và các đơn vị, cá nhân có liên quan phải tuyệt đối tuân thủ đúng tiến độ, không thay đổi thời gian hoàn thành dự án.

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của Lãnh đạo Ban, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án; phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, cụ thể như sau:

+ Đối với hạng mục đường cát hạ cánh số 2: ưu tiên tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi đường băng, vận động các hộ dân có nhà ở trong đường băng sớm bàn giao mặt bằng để đảm bảo tổ chức thi công xây dựng, cụ thể như sau: công tác giải phóng mặt bằng đối với phạm vi đường băng đến **ngày 15/10/2025** phải đạt tối thiểu 70%; đến **ngày 30/10/2025** phải đạt 100%; ngoài phạm vi đường băng hoàn thành trong **tháng 11/2025**.

+ Đối với các khu tái định cư, khu cải táng phục vụ dự án: tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trước **ngày 15/10/2025**; trong **tháng 10/2025** phải tổ chức khởi công xây dựng tất cả các Khu Tái định cư, Khu cải táng; trong năm 2025 phải cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để bàn giao đất cho các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư (Lưu ý: xác định cụ thể khu vực ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng để kịp thời phục vụ bố trí tái định cư) và đảm bảo hoàn thành xây dựng các khu cải táng để di dời mộ mà bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án.

- Thường xuyên tổ chức họp giao ban kiểm tra tiến độ hàng tuần, có bộ phận chuyên môn kiểm tra, theo dõi khối lượng công việc thực hiện hàng ngày (xác định rõ sản phẩm đạt được) để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ xây dựng công trình nhưng không có biện pháp hiệu quả để bù lại tiến độ.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện dự án, nghiêm túc xử lý các vi phạm về chất lượng, khối lượng, tiến độ đối với các đơn vị tư vấn, thi công có liên quan theo quy định; kiểm soát, quản lý chặt chẽ các nguồn vật tư, vật liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng trong xây dựng. Trong đó: phải quản lý chặt chẽ khối lượng theo thực tế thi công tại hiện trường, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề tiêu cực trong nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Lập kế hoạch cụ thể để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện giải ngân vốn, phải đảm bảo giải ngân vốn đạt 100% đến cuối năm 2025; khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ các Văn bản hướng dẫn để có giải pháp hợp lý đảm bảo cho việc giải ngân theo quy định.

- Triển khai thực hiện các bước thủ tục đầu tư chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định; cử cán bộ theo dõi, bám sát dự án, kịp thời xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc để đảm bảo yêu cầu tiến độ chung.

- Khẩn trương phối hợp làm việc với Quân chủng Phòng không không quân để sớm bàn giao đất quốc phòng triển khai thi công dự án.

- Chủ động phối hợp 03 xã, phường có liên quan lập hồ sơ, phương án và tổ chức họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng hợp lý, linh hoạt không

được đề tập trung nhiều trường hợp mới trình Hội đồng và phê duyệt làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đảm bảo khai thác mỏ đất phục vụ dự án; đồng thời, khảo sát các mỏ cát để cấp cho các đơn vị thi công khai thác phục vụ dự án theo quy định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Tích cực phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thi công hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ dự án; đồng thời, khẩn trương khảo sát đề xuất bổ sung mỏ cát, đá để phục vụ thi công;

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình thu hồi đất và các hồ sơ, thủ tục thực hiện việc chuyển đổi rừng, đất rừng, đất lúa trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo phục vụ dự án theo đúng định.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu đề xuất giải quyết các nội dung kiến nghị của địa phương.

3. Giao Sở Tài chính chủ động phối hợp hướng dẫn Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh triển khai thực hiện giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn của dự án.

4. Giao Sở Xây dựng:

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng dự án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình.

- Tập trung đẩy nhanh việc thẩm định hồ sơ liên quan thuộc dự án nêu trên để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

5. Giao UBND các xã, phường: Phù Cát, An Nhơn, An Nhơn Bắc:

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; sắp xếp thời gian, bố trí nhân sự hợp lý để giải quyết hiệu quả các công việc được giao; đẩy nhanh tiến độ xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu và các thông tin có liên quan theo quy định để phục vụ công tác lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án, không được để chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

- Tổ chức họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi đảm bảo hồ sơ phương án và được Chủ đầu tư yêu cầu, để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

- Chủ trì, phối hợp Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

- Khẩn trương rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế quốc phòng của

tỉnh, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo cho việc triển khai dự án.

6. Đề nghị Cảng Hàng không Phù Cát, Trung đoàn 925 tích cực phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai thi công xây dựng đảm bảo tiến độ dự án.

7. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm