

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan ngày 15/10/2025

Ngày 15/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh, Đào Quang Khải và Thủ trưởng, bộ phận chuyên môn có liên quan của các đơn vị: Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2, Ban QLDA Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh số 2; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Thuận; VNPT, VIETTEL Bắc Ninh; Công ty Điện Lực Bắc Ninh; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường: Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao, Nhân Thắng, Đại Lai, Trung Chính; các Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise; Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành & Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả và một số đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, ghi nhận sự vào cuộc khẩn trương, tích cực, đầy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các Nhà đầu tư. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn thành tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương; sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo, phân tích, đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung, quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, nhân lực đảm bảo bám sát các mốc thời gian hoàn thành theo các Kế hoạch số 56/KH-UBND, số 57/KH-UBND ngày 05/9/2025 của UBND tỉnh. Đối với các nội dung công việc chậm tiến độ, các cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm nghiên cứu giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bù vào thời gian đã chậm tiến độ.

2. Các Trung tâm Phát triển quỹ đất, các địa phương chủ động phối hợp, đề nghị Sở Nội vụ hỗ trợ, bố trí tăng cường nhân sự nếu cần thiết đảm bảo đủ điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Công an tỉnh bố trí lực lượng phối hợp, hỗ trợ các Trung tâm Phát triển quỹ đất trong công tác thống kê, điều tra nhân khẩu phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành theo mốc thời gian sau:

4.1. Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Thuận khẩn trương phối hợp, hoàn thiện, ký hợp đồng thực hiện GPMB với Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise **xong trong ngày 16/10/2025**.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi thực hiện GPMB tại dự án. Thời gian hoàn thành **trước 16h00' ngày 16/10/2025**. Đồng thời, chủ trì làm việc với các đơn vị có liên quan để cung cấp thông tin, khai thác bản đồ địa chính cho các Trung tâm phát triển quỹ đất để có cơ sở triển khai thực hiện GPMB. Thời gian hoàn thành **trước ngày 20/10/2025**.

- Sở Xây dựng và Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise phối hợp, hoàn thành cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa đối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hoàn thành **trong ngày 19/10/2025**; đồng thời, tổ chức bàn giao hồ sơ, cọc mốc cho các Trung tâm phát triển quỹ đất để có cơ sở triển khai thực hiện GPMB.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam tổ chức công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 **trước ngày 25/10/2025**; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1737/QĐ-BXD ngày 10/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Các Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức thông báo thu hồi đất **ngày 20/10/2025** và hoàn thiện các hồ sơ GPMB đối với đất nông nghiệp xong **trước ngày 15/12/2025**.

- Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise tiếp tục phối hợp, bố trí kinh phí để chi trả cho các hộ dân xã Lương Tài **trước ngày 20/10/2025**.

- Sở Xây dựng, UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, nghĩa trang xong **trong ngày 17/10/2025**.

4.2. Đối với dự án Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh)

- Nhà đầu tư - Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành & Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án **trong ngày 16/10/2025**. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thẩm định, phê duyệt xong **trước ngày 20/10/2025**.

- Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tham mưu thẩm định, phê duyệt dự án và phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư **trước ngày 10/11/2025**.

5. Đối với một số kiến nghị khác của các Nhà đầu tư, giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh, Đào Quang Khải đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ theo phân công nhiệm vụ.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: NVụ, TC, XD, TP, NN&MT, VH TTDL;
- Ban QLDA DD&PTĐT tỉnh số 2;
- Ban QLDA GT&NN tỉnh số 2;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Chi nhánh Trung tâm PTQĐ Gia Thuận;
- VNPT, VIETTEL Bắc Ninh; Công ty Điện Lực Bắc Ninh; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường: Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao, Nhân Thắng, Đại Lai, Trung Chính;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise; Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành & Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Vũ Huy Phương