

Số: /BC-BQLDA1

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
Tên dự án: Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với
tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng)

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

- Tên dự án: Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng).
- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.
- Địa điểm xây dựng: xã Quảng Lập và xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng.
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.060.310 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 và ngân sách tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 để chuẩn bị đầu tư.
- Thời gian thực hiện: 2025 - 2028.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN:

1. Tình hình thực hiện dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 26/6/2025.
- Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:
- Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân: Vốn bố trí trong năm 10.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; dự án chưa giải ngân.
- Chất lượng công việc đạt được: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư, mở thầu ngày 03/11/2025.

2. Công tác quản lý dự án:

- Kế hoạch triển khai thực hiện (2 tháng cuối năm 2025):
 - Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án:

- Phối hợp với Sở, ngành, các phòng và đơn vị liên quan thực hiện Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu: Đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: Đáp ứng yêu cầu.

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Các thông tin, báo cáo được hoàn thiện kịp thời chính xác, trung thực.

3.2. Xử lý thông tin báo cáo: Các thông tin được chủ đầu tư quan tâm xử lý để phản hồi kịp thời.

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: không.

III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Tình hình thực hiện dự án: Hiện nay Ban QLDA ĐTXD số 1 đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn tư vấn theo quy định.

2. Công tác QLDA: Công tác quản lý dự án được thực hiện đúng quy định hiện hành về đầu tư XD CB.

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Thông tin, kiến nghị đều được phản hồi kịp thời.

IV. Kiến Nghị: không .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc đề "b/c";
- Trang TTĐT Ban;
- Lưu VT, P.ĐHDAGT, P.KTTĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Ngọc Minh Phát