

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Bắc Ninh, ngày tháng 9 năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện một
số gói thầu thuộc Dự án: Đường kết
nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp
An Hà, huyện Lạng Giang đến
đường vành đai Đông Bắc, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước khu vực VI;
- Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp
tỉnh số 1;
- Ban QLDA ĐTXD Lạng Giang.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1
tại Tờ trình số 27/TTr-BQLDA ngày 03/9/2025 và Sở Xây dựng tại Công văn số
1951/SXD-KTKH ngày 18/9/2025 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện một số
gói thầu thuộc Dự án: Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà,
huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc dự án:
Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến
đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang **đến hết
31/12/2025** gồm:

- Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km0+00 đến
Km7+00;
- Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km7+00 đến
Km15+333,63;
- Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng công trình.

Việc gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu không làm thay đổi giá gói
thầu đã ký.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1; Ban
QLDA ĐTXD Lạng Giang tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo
quy định; đồng thời, tăng cường phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện
dứt điểm giải phóng mặt bằng công trình; tăng cường công tác quản lý, đôn
đốc, chỉ đạo nhà thầu tập trung, bám sát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi
công đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

3. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Bắc Ninh số 1 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện dự án, quản lý hợp đồng các gói thầu dẫn đến chậm tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thế Tuấn